

Kuntoportaati

Rakennuslautakunta 01.06.2023 § 68

Kustavin Ahdolle myönnettiin toimenpidelupa kuntoportaita varten 25.5.2022. Ennen toimenpiteen aloittamista kohteella pidettiin katselmuksia eri kokoonpanoilla ja suunniteltiin parkkipaikkaa ja tulotien eri mahdollisia linjauksia. Asemapiirroksen mukaisesti portaille piti mennä polku ja kunnan tehtäväksi sovittiin parkkipaikan teko. Parkkipaikan sijaintia pohdittiin myös useassa katselmuksessa. Katselmuksissa eri kokoonpanoissa sovittiin myös rinteiden puuston harvennuksesta ja siistimisestä.

Aloituskatselmus pidettiin 3.10.2022, paikalla olivat urakoitsija Maa- ja kalliorakennus Vainio Oy:n edustaja, Markus Malmelin, Jari Nerjanto ja Jussi Lehto. Aloitus katselmuksessa sovittiin polun linjaus asemapiirustuksen ohjaamalle paikalle sekä parkkipaikan sijainti, joka katsottiin asialliseksi, turvallisimmaksi ja edullisimmaksi sijoittaa polun alkupäähän. (Lähin suojatie on n. 80 metrin etäisyydellä Tiirantiestä.) Ilmeisesti jossain vaiheessa urakkaa polku on katsottu liian ahtaaksi ajatellen työmaan kulkuteitä sekä työmaalle saapuvia rakennusmateriaaleja.

Työmaata valvoi kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto. Urakkaa ei kilpailutettu, koska portaille piti johtaa tien sijaan kapea polku, joka vaikuttaa merkittävästi myös urakan loppusummaan. Harvennuksen laajuus oli myös suurempi kuin alunperin oli tarkoitus, joka myös vaikutti loppusummaan. Urakan veroton loppusumma oli noin 19.000 euroa

Esittelijä	rakennustarkastaja Jussi Lehto
Päätösehdotus	Rakennuslautakunta käsittelee asian.
Päätös	Rakennuslautakunta päätti tehdä katselmuksen 7.6.2023 klo 15.00 alkaen ja aloittaa kuntoportaiden alueen suunnittelun vallitsevan tilanteen pohjalta. Rakennuslautakunta huomauttaa, että talousarvion ylitys tulee käsitellä hallintosäännön mukaisesti ja toteuttaa kilpailutus vastaavanlaisissa tapauksissa.
Täytäntöönpano	rakennuslautakunta rakennustarkastaja kunnanrakennusmestari