

Takviikin MRU 2:n sopimuksen purkaminen

Rakennuslautakunta 30.01.2025

Takviikin asemakaava-alueen maanrakennusurakan toisen vaiheen (MRU 2) toteuttajaksi valittiin Kustavin rakennuslautakunnan 30.5.2024 § 54 päätöksellä LM Infra Oy kokonaishinnalla 427 891,00 €. Alun perin urakan piti olla valmis 31.12.2024, mutta urokoitsijasta riippumattomista syistä valmistumisaikaa siirrettiin neljä viikkoa eteenpäin tammikuun loppuun. LM Infra Oy on ollut konkurssissa 23.1.2025 alkaen.

Urakan valmistumisaika on umpeutumassa eikä urakkaa saada määräajassa valmiiksi. Kustavin kunta on YSE 78 §:n perusteella oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Esittelijä	rakennustarkastaja Jussi Lehto
Päätösehdotus	Kustavin kunta purkaa sopimuksen, ottaa työmaan haltuunsa ja kilpailuttaa loppu urakan uudelleen.
Päätös	
Tiedoksianto	LM Infra Oy